



الجمهورية اليمنية  
محافظة تعز  
مكتب التخطيط والتعاون الدولي

# مشاريع السلطة المحلية المتعثرة



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي التكلفة	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
1	ترميم شارع بوادي القاضي امام المحطة	المجلس المحلي	القاهرة			16,800	9,608	7,192	57	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
2	تسوير ارضية مدرسة الروضة +بناء جدران سائدة	التربية	القاهرة	17/02/14	19/11/14	32,946	17,537	15,409	53	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
3	تعويضات اراضي للمدارس الجديدة	التربية	القاهرة			90,000	29,807	60,193	33	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
4	رصف وتحسين شوارع مربع الروضة وحدة المرحلة (الرابعة)	الاشغال	القاهرة	17/02/14	16/11/14	58,890	45,375	13,515	77	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
5	تنفيذ جدار سائد منطقة شعب سليطوحدة جوار (٤٦) شرعي ٨٢٠٨٤	الاشغال	القاهرة	22/04/14	22/01/15	32,287	26,149	6,138	81	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
6	بناء جدرانساندة لحماية الصخور بجبل الجنيد	الاشغال	القاهرة	14/08/14	16/05/15	12,643	7,651	4,992	61	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
7	اعادةبناء الجدار السائدالذي تهدم بسبب الامطار في منطقة الروضة جوار منزل العواضي وحدة جوار (٢٣٢)	الاشغال	القاهرة	27/11/14	29/06/15	16,553	12,835	3,718	78	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
8	مدشبكة الصحي في منطقة الدحي +استكمال بعض خطوط الصرف الصحي بركن المرور	المجلس المحلي	المظفر	17/3/20 م14	7/32015م	24,780	15,708	9,072	63	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
9	اضافة ٤ ف لمدرسة نعمة رسام	التربية	المظفر	2010/07 /03		24,738	21,854	2,884	88	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
10	اطافة ٨ ف فوق البدروم لمدرسة المرحوم راجح	التربية	المظفر	2014/03/03	3/11/2014م	29,378	22,697	6,681	77	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
11	ترميم وتسوير مدارس السعيد +٢٦ سبتمبر +على بن ابي طالب	التربية	المظفر	2013/02/09	2013/10/09	17,244	12,500	4,744	72	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
12	رصف شارع في وادي القاضي خلف الصاله الذهبية وحدة جوار ٢٢٣	الاشغال	المظفر	2014/03/03	2014/11/03	46,560	6,489	40,071	14	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
13	رصف الشارع المتفرع من شارع الجامعة باتجاه النبلاء الاعلاء وحدة جوار ١٣٦	الاشغال	المظفر			42,386	7,870	34,516	19	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
14	رصف ممرات النسييرية(١١٨)	الاشغال	المظفر	2014/03/10	2014/11/10	21,065	7,722	13,343	37	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
15	رصف الشارع رقم (٤٧+٥٣) المؤدي الى سكن موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحدة جوار ١٣١	الاشغال	المظفر			42,829	8,719	34,110	20	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
16	رصف شوارع وممرات السواني المؤدي الى منزل علي بجاش	الاشغال	المظفر	2014/03/02	2014/11/02	18,126	12,182	5,944	67	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
17	رصف حجري جوار منزل الدكتور خديجة	الاشغال	المظفر	16/4/2013م	16/1/2014م	27,536	21,885	5,651	79	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
18	تكسير صخور منزلقة في قبة قسم الجدير	الاشغال	المظفر	25/5/2014م	25/1/2015م	53,321	39,792	13,529	75	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
19	رصيف الشارع المؤدي الى منزل عبد الحميد فرحان بالضربة	الاشغال	المظفر	13/9/2014م	12/3/2015م	20,501	14,885	5,616	73	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
20	بناء المركز الصحي صالة	الصحة	صالة	2014/12/01	2015/12/01	59,416	16,986	42,430	29	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
21	تنفيذ اعمال الصرف الصحي في المناطق ( الجذيمة جنوب محطة الصلوي حارة المقاحقة حارة المدرسة) صالة	الاشغال	صالة	2013/10/13	31/04/2015	48,574	34,305	14,269	71	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
22	رصيف شارعين في منطقة المبقالة المؤدي الي القحفة وحدة جوار ٤٢٧	الاشغال	صالة	2014/05/06	2015/06/05	48,933	20,491	28,442	42	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
23	رصيف ممرات مقبرة ثعبات	الاشغال	صالة	2014/03/02	2015/12/18	19,709	15,701	4,008	80	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
24	تنفيذ عبارة السائلة شارع الجملة مع شارع الاربعين	الاشغال	صالة	2014/06/22	2015/12/22	58,692	26,713	31,979	46	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
25	بنا جدار ساند و رصف مدرج الحرازية وحدة جوار ٣٢٦	الاشغال	صالة	2014/03/10	2015/08/10	47,026	21,667	25,359	46	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
26	رصيف شارعين على الطبيعة +جدران سائدة شمال سرويس شوبة	الاشغال	صالة			45,827	23,282	22,545	51	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
27	رصيف شوارع القصر الجمهوري	الاشغال	صالة			49,762	34,085	15,677	68	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
28	مشروع مياة شفعة	المجلس المحلي	التعزية			49,950	12,603	37,347	25	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
29	بناء مدرسة ٦ف + م بمنطقة الحمرج	التربية	التعزية	2014/02/11	2015/05/12	58,673	43,628	15,045	74	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
30	بناء ٣ ف +م بمنطقة الكحل هشمة	التربية	التعزية	2014/02/01	2015/02/01	41,740	8,000	33,740	19	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
31	اطافة ٦ف لمدرسة معاذ بن جبل الجند	التربية	التعزية	2014/08/07	2015/08/07	35,387	18,692	16,695	53	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
32	بناء مدرسة ٦فش+م بالعمائر جندية عليا	التربية	التعزية	2012/12/21	2013/12/21	32,671	18,785	13,886	57	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
33	تسوير مقبرة القويح	المجلس المحلي	صبر الموادم			11,998	5,871	6,127	49	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
34	ترميم مدرسة العروبة برداد	التربية	صبر الموادم			9,625	6,961	2,664	72	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
35	بناء ملحقات المركز الصحي العروس	الصحة	صبر الموادم			42,061	34,553	7,508	82	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
36	مسح طريق العروس النجادة الشقب	الاشغال	صبر الموادم			5,000	2,300	2,700	46	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
37	رفع مخلفات على طول الطريق	الاشغال	صبر الموادم			10,000	5,000	5,000	50	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
38	مشروع مياه الاشراف حدة	الزراعة	صبر الموادم	2013/08/28		8,679	6,241	2,438	72	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
39	بناء خزان العدنة	الزراعة	صبر الموادم			4,153	1,135	3,018	27	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
40	اضافة ٤ف لمدرسة عبدالله بن عباس	التربية	مشرفة وحدنان			48,157	24,158	23,999	50	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
41	اضافة ٤ف لمدرسة التوفيق عدن ديمة حدنان	التربية	مشرفة وحدنان	2013/05/13	2014/11/13	31,024	15,024	16,000	48	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
42	مدرسة الوحدة محرس	التربية	مشرفة وحدنان	2014/10/18	2015/10/18	22,137	17,246	4,891	78	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
43	بناء وحدة صحية الجرادية حدنان	الصحة	مشرفة وحدنان	2013/10/24	2015/04/26	39,356	27,092	12,264	69	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
44	بناء سور مدرسة عمر بن الخطاب وترميم السابق	التربية	المسراخ			35,835	7,955	27,880	22	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
45	اضافة ٦ف لمدرسة ٢٦ سبتمبر مركز المديرية	التربية	المسراخ			26,376	21,149	5,227	80	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
46	اضافة ٣ ف لمدرسة الظهره عرش	التربية	المسراخ			17,837	12,498	5,339	70	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
47	اضافة ٦ ف لمدرسة الشهيد/ عبدالوهاب	التربية	المسراخ			40,911	15,742	25,169	38	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
48	اعادة تأهيل مدرسة الفجر الجديد ٦ ف +م	التربية	المسراخ			37,450	9,677	27,773	26	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
49	بناء ٣ ف +سلم مدرسة النجادي	التربية	المسراخ	29/11/16	03/06/12	9,734	3,370	6,364	35	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
50	بناء مركز صحي بلعان	الصحة	المسراخ			46,096	36,634	9,462	79	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
51	بناء وحدة صحية قرية مسفر	الصحة	المسراخ			31,992	17,430	14,562	54	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
52	بناء الدور الثاني لمركز الامومة والطفولة حمة	الصحة	المسراخ			35,864	17,172	18,692	48	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
53	مشروع شق ورصف وجدران \ سائده طريق مركز المديرية الكفوف بني علي الحاج	الاشغال	المسراخ	29/11/13	20/11/14	39,573	8,157	31,416	21	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
54	خزان دخان ساهون	الزراعة	المسراخ	12/04/08	16/3/2011م	10,860	7,561	3,299	70	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
55	اضافة ٦م لمدسة النصر عراري	التربية	جبل حبشي	6/5/2013	6/5/2014	44,909	38,867	6,042	87	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
56	اضافة ٦م لمدسة ٢٦ سبتمبر بني خلية المنقولة الي الكراش مدرسة المستقبل	التربية	جبل حبشي	26/10/2014	26/10/2015	24,312	4,400	19,912	18	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
57	اعادة تاهيل ٦م لمدسة الجبل الاخضر بريهة	التربية	جبل حبشي	30/10/2014	30/2/2016	42,546	10,772	31,774	25	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
58	بناء ٣م لمدسة المجد الفحة الحقل	التربية	جبل حبشي	13/11/2014	13/1/2016	36,426	7,285	29,141	20	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
59	بناء وحدة صحية الجربين	الصحة	جبل حبشي	28/11/2010	28/1/2012	15,453	6,027	9,426	39	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
60	مركز صحي بلاد الوافي (مرحلة ثانية )	الصحة	جبل حبشي			24,589	4,542	20,047	18	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
61	مشروع خزانات مياة المونع	الزراعة	جبل حبشي			33,584	8,948	24,636	27	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
62	ترميم مدرسة ام هاني شرار بني يوسف	التربية	المواسط	18/11/2014م	15/11/2015م	6,410	0	6,410	0	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
63	بناء سكن الاطباء مستشفى الكدره	الصحة	المواسط			15,945	2,027	13,918	13	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
64	شق طريق العينين الجات الزبيرة	الاشغال	المواسط	2013/02/12	2013/07/12	20,193	3,961	80	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
65	رصف طريق عزلة الجبال	الاشغال	المواسط	2013/12/31	2014/08/30	24,782	13,602	45	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
66	استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالسحيحة مشاولة سفلى	المجلس المحلي	المعافر			11,691	6,680	43	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
67	اضافة ٦ فصول لمدرسة الفجر الجديد المشجب	التربية	المعافر	8/12/2013	8/11/2014	24,819	8,779	65	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
68	بناء ٣ فصول لمدرسة الشراك السواء	التربية	المعافر	23/12/2013	23/12/2014	15,648	9,403	60	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
69	بناء ٣ فصول لمدرسة وادي محجر السواء	التربية	المعافر	18/12/2013	18/12/2014	20,078	6,494	32	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
70	بناء ٣ فصول لمدرسة منبه مشاولة	التربية	المعافر	2011/1/2014	20/01/15	22,282	8,876	40	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
71	بناء ٣ فصول لمدرسة نجد المشرقي	التربية	المعافر	18/12/2013	18/12/2015	20,226	0	0	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
72	بناء مدرسة ١٣ يونيو الجيزه	التربية	المعافر	9/9/2015/	9/9/2016	24,548	2,043	8	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
73	بناء وحدة صحية بالحنية منقولة لسحيجة المشاواة السفلى	الصحة	المعافر	23/1/2014	23/1/2015	28,011	14,851	13,160	53	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
74	مشروع طريق القابل بالوحيز	الاشغال	المعافر		09/05/15	8,373	2,310	6,063	28	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
75	إضافة ٣ ف + سور لمدرسة ٢٢ مايو فجيحة	التربية	الشماتين	2014/01/09	2015/01/09	15,181	4,827	10,354	32	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
76	إضافة ٣ ف + م لمدرسة ٧ يوليو عزاعز	التربية	الشماتين	2014/08/20	2015/08/20	21,886	4,377	17,509	20	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
77	بناء وحدة صحية الشمايا الشرقية	الصحة	الشماتين	2014/01/16	2015/01/16	33,983	20,639	13,344	61	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
78	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة المعسار المقيصع الاهمول	التربية	موزع	١٧/١٢/٢٠١٣م	١٧/١٢/٢٠١٤م	35,069	21,172	13,897	60	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
79	اندية وملاعب	الشباب	موزع	2014/12/02	2016/09/02	52,289	13,098	39,191	25	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
80	شق ورصف شوارع مركز المديرية المرحلة الثانية	الاشغال	موزع	2014/11/27	2015/08/27	50,174	17,227	32,947	34	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
81	اضافة ٣ ف + م لمدرسة الفوز بنات ظريفة	التربية	الوازعية	2014/06/11	2015/06/11	23,182	3,100	20,082	13	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
82	اضافة ٣ ف + م لمدرسة حصب المهجم	التربية	الوازعية	2014/11/25	2015/11/25	49,009	15,141	33,868	31	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
83	اضافة ٣ ف + م لمدرسة بليقيس بنات البوكرة	التربية	الوازعية	2014/12/25	2015/09/25	23,136	2,410	20,726	10	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
84	رصف وتحسين طريق الخنة احيوق	الاشغال	الوازعية	26/11/2014م	26/11/2015م	13,534	1,300	12,234	10	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
85	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة جريز جزر الجمعة	التربية	المخاء	2013/09/05	2014/09/05	31,181	7,658	23,523	25	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
86	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة الجلاء الزهاري	التربية	المخاء	2013/08/26	2014/04/26	29,877	23,732	6,145	79	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
87	اضافة ٣ ف + م لمدرسة ابو بكر الصديق المعقر	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/03/02	49,973	9,703	40,270	19	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
88	اضافة ٣ ف + م لمدرسة الدوش	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/09/29	40,432	15,420	25,012	38	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
89	اضافة ٣ ف + م لمدرسة التضامن بالرواع	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/09/29	49,888	9,046	40,842	18	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
90	تسوير مدارس (مدرسة الصمود)	التربية	ذباب	2014/09/30	2015/09/30	16,970	4,367	12,603	26	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
91	تسوية وتسوير ملعب المديرية	الشباب	ذباب	2014/09/30	2015/09/30	25,606	9,241	16,365	36	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
92	شق وحدة جوار في مركز المديرية(تاهيل شوارع )	الاشغال	ذباب	2014/09/29	2014/12/29	49,820	8,343	41,477	17	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
93	بناء خزان حصاد بمنطقة هذضة سعة ٣٥٠٠م	المجلس المحلي	مقبنة	2012/11/21	2013/11/21	15,662	9,402	6,260	60	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
94	بناء خزان حصاد بمنطقة الموجر سعة ٥٥٠٠م	المجلس المحلي	مقبنة	2013/03/12	2014/08/12	25,344	5,970	19,374	24	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
95	بناء خزان حصاد بمنطقة برج المقلم سعة ٦٥٠٠م	المجلس المحلي	مقبنة	2013/07/12	2014/07/12	21,070	7,728	13,342	37	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
96	بناء ٣مدرسة ف + م +سور بمنطقة الداخلة براشة	التربية	مقبنة	2013/04/14	2014/04/04	36,499	20,703	15,796	57	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
97	بناء وحدة صحية ( دور واحد) الفحيفة	الصحة	مقبنة	2013/05/13	2014/05/13	28,036	16,604	11,432	59	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
98	رصف طريق حمير الجبل	الاشغال	مقبنة	15/10/2012/	2013/10/15	54,995	47,643	7,352	87	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
99	شق طريق الحبيساء	الاشغال	مقبنة	2009/01/01	1/1/2010م	18,031	11,073	6,958	61	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
100	شق طريق الأكمة الاعذور	الاشغال	مقبنة	2012/10/09	2013/10/09	53,741	48,937	4,804	91	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
101	رصف طريق حمرة المربادة	الاشغال	مقبنة	2012/09/17	2013/09/17	46,246	25,894	20,352	56	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
102	مشروع مياه الفكيكة الحصن	الزراعة	مقبنة	2014/04/01	2015/02/01	43,990	16,664	27,326	38	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
103	ترميم مدرسة الانصار المعشار	التربية	شرعب الرونة			10,760	1,800	8,960	17	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
104	اضافة ٣ ف لمدرسة التوحيد سلمان	التربية	شرعب الرونة	2010/03/11	2011/03/11	20,056	11,254	8,802	56	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
105	بناء مدرسة ٦ ف +م بقرية الوعيرة عزلة الاسد	التربية	شرعب الرونة	2015/12/19	2016/12/19	49,055	12,920	36,135	26	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
106	اضافة ٦ ف +م لمدرسة الوحدة بنات الغربي	التربية	شرعب الرونة	2014/05/22	2015/05/22	38,865	7,773	31,092	20	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
107	توسعة ورصف طريق الشعوبية الصيرة	الاشغال	شرعب الرونة	2015/01/20	2016/01/20	33,039	20,758	12,281	63	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
108	توسعة ورصف طريق نقيل الجبيل الهياجم	الاشغال	شرعب الرونة	2015/01/24	2016/01/24	34,589	12,877	21,712	37	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
109	توسعة ورصف طريق الحجف المعصرة	الاشغال	شرعب الرونة	2014/02/13	2015/02/13	39,922	9,725	76	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
110	توسعة ورصف طريق الحوامرة النقييل السبل	الاشغال	شرعب الرونة	2014/05/13	2015/05/13	22,864	12,821	44	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
111	توسعة ورصف طريق الدمينية زرمان المرحلة الثانية	الاشغال	شرعب الرونة	2013/03/20	2014/03/20	35,976	9,403	74	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
112	شق طريق السكاسك عوادر	الاشغال	شرعب الرونة			31,681	30,071	5	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
113	شق طرق عزان بني سري	الاشغال	شرعب الرونة			45,114	31,054	31	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
114	بناء وحدة صحية الصعيد بني وهبان	الصحة	شرعب السلام	2013/10/01	2015/07/01	31,598	16,905	46	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
115	بناء وحدة صحية المدورة الاكروف ( دور احد)	الصحة	شرعب السلام	2013/09/03	2014/12/03	29,918	15,794	47	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
116	تحسين وصيانة الطرق(صيانة طريق بني قاسم)	الاشغال	شرعب السلام	2014/11/20	2016/08/20	49,782	45,304	9	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
117	شق طريق مركز المديرية الكباش	الاشغال	شرعب السلام	2013/09/09	2015/12/09	39,664	15,531	61	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
118	اضافة ٦ ف لمدرسة عفنان الشويقة	التربية	خدير	2013/12/03	2013/12/04	30,932	26,790	4,142	87	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
119	بناء مدرسة اساسية ٦ ف + م بالدمنة	التربية	خدير	2013/08/05	2014/08/03	44,132	38,628	5,504	88	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
120	بناء مدرسة اساسية ٦ ف + م بالكسيبة المنقولة الى اضافة ٦ ف + م + سور + خزان مياه لمدرسة عمر بن الخطاب	التربية	خدير	2013/08/05	2014/07/05	47,598	38,628	8,970	81	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
121	رصف السوق المركزي ومدخل سوق الصيد مع المجاري	الاشغال	خدير	2013/08/05	2014/08/05	59,381	37,523	21,858	63	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
122	بناء مدرسة الفرقان ٦ ف + م + سور اسفل الجبل المنقولة الي مدرسة الاشراف واسطة	التربية	سامع	2013/11/18	2015/08/12	47,278	23,990	23,288	51	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
123	بناء مدرسة الفقييد / عبدالرحمن عبد الجليل ٦ ف + م + سور	التربية	سامع	2013/10/28	2014/09/28	49,083	40,153	8,930	82	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
124	توسعة الوحدة الصحية بكيان الي مركز صحي	الصحة	سامع	2013/07/15	2014/06/15	49,579	44,821	4,758	90	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
125	بناء وحدة صحية حمان	الصحة	سامع	2013/12/29	2014/12/29	33,034	14,931	18,103	45	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
126	رصف طريق نجد شريع	الاشغال	سامع	2014/01/12	2015/01/12	20,651	908	19,743	4	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
127	رصف نقييل الجوج	الاشغال	سامع	2013/11/18	2014/11/18	36,043	28,232	7,811	78	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
128	شق طريق الدمنة حفرت الطويلة المنقولة الى رصف طريق الدمنة الاكيمة	الاشغال	سامع	2014/04/06	2015/04/06	41,411	19,846	21,565	48	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
129	بناء خزان حصاد مياه سعة ( ٣٥٠٠ م <sup>٣</sup> ) القحيفة الخنف	الزراعة	سامع	2014/04/06	2015/04/06	12,650	8,446	4,204	67	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
130	بناء سكن الاطباء واعادة تاهيل المركز الصحي بالظهرين	الصحة	الصلو	2013/07/14	2014/07/14	34,137	15,593	18,544	46	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
131	استكمال شق طريق وادي جحافي مطحان	الاشغال	الصلو	2013/04/22	2014/04/22	21,012	13,235	7,777	63	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
132	بناء خزان حصاد باليوبيرة - حود الشرف	الزراعة	الصلو	2013/05/11	2014/05/11	8,746	3,460	5,286	40	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
133	بناء خزان مشروع مياة الأثار	المجلس المحلي	حيفان			7,283	3,681	3,602	51	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
134	اضافة ٣ف+معمل+غرفة أنشطة لمدرسة ابوبكر الصديق اثار	التربية	حيفان	2013/10/01	2015/04/01	35,833	30,189	5,644	84	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
135	اطافة ٦ لمدرسة عمر بن الخطاب المفاليس اثار	التربية	حيفان			28,242	11,305	16,937	40	2015م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

م	اسم المشروع	القطاع	موقع المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	نسبة الانجاز المالي %	تاريخ تعثر المشروع	أسباب التعثر	المعالجة المقترحة والمطلوبة	ملاحظات
136	اطافة ٣ ف لمدرسة نجد البرح اعروق	التربية	حيفان			26,068	18,441	7,627	71	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
137	ترميم وصيانة مدرسة النجدة هجري الاعروق	التربية	حيفان			9,918	3,072	6,846	31	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
138	بناء سور وترميم المركز الصحي المقاليس الاثاور	الصحة	حيفان			13,394	3,011	10,383	22	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
139	تحسين وصيانة الطرق(المرقب - الذوابي -البوادية اعبوس)	الاشغال	حيفان			22,793	18,060	4,733	79	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
140	توسعة و رصف طريق المقاليس ناقش الاثاور	الاشغال	حيفان	2014/04/20	2015/07/20	48,423	30,308	18,115	63	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
141	شق و رصف ثلاث طرق فرعية	الاشغال	حيفان			55,307	41,703	13,604	75	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
142	شق طريق نعمان دعان المشاوز اعبوس	الاشغال	حيفان	2014/05/15	2015/02/15	42,064	34,378	7,686	82	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
143	بناء المركز الصحي ذابة اصرار	الصحة	ماوية	2010/11/13	2012/11/14	54,686	42,214	12,472	77	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر
144	بناء مركز صحي العداني حبيبل سعد	الصحة	ماوية	2012/12/25	2013/12/27	59,861	54,404	5,457	91	٢٠١٥م	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	متعثر



## استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية ٢٠٢٠م

المبلغ بالالف ريال

ملاحظات	المعالجة المقترحة والمطلوبة	أسباب التعثر	تاريخ تعثر المشروع	نسبة الانجاز المالي %	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي التكلفة	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	موقع المشروع	القطاع	اسم المشروع	م	
متعثر	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	٢٠١٥م	24	22,658	7,000	29,658	2015/06/03	2014/06/01	ماوية	الصحة	بناء وحدة صحية اشجور	145	
متعثر	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	٢٠١٥م	58	21,035	28,879	49,914	2012/12/24	2011/12/23	ماوية	الصحة	بناء وحدة صحية شرق سورك	146	
متعثر	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	٢٠١٥م	41	5,708	3,941	9,649	2013/12/13	2012/12/11	ماوية	الصحة	بناء سكن للوحدة الصحية السبيل اصرار	147	
متعثر	توفير حصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي معالجة فوارق الأسعار	الحرب -زيادة الأسعار -عدم كفاية الموارد	٢٠١٥م	71	13,409	32,593	46,002	2013/12/31	2012/12/29	ماوية	الصحة	بناء وحدة صحية جبل عمامة	148	
					<b>2,355,423</b>	<b>2,441,512</b>	<b>4,796,935</b>	الإجمالي						